

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	工単R6-11
工 事 名	県道須原スキー場線水道管布設替(その3)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ EF片受直管	片受 5.0m/本	150	本	31.0		既設ホリエレン管切断工		150	口	1.0	
配水ホリ 直管	5.0m/本	150	本	4.0		ホリエレン管据付工		150	m	170.0	
配水ホリ EF チース		150*75	個	2.0		ホリエレン管継手工	融着継手	150	口	38.0	
配水ホリ EF フランジ短管	片受	150	個	2.0		ホリエレン管継手工	メカニカル継手	150	口	4.0	
配水ホリ EF レジューサー	片受	150*100	個	1.0		フランジ継手工		150	口	2.0	
鋳鉄製 メカ形トレッサー	PE	150	個	2.0		仕切弁 バックライ弁設置(人力)		150	基	1.0	
水道用バルブ	ソフトシル弁	150	個	1.0		仕切弁 空気弁ボックス設置工	C形 1号	150	箇所	1.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	150	組	2.0		管明示テープ工	PE管	150	m	170.0	
弁筐(トミス)	LJV2TD		個	1.0		硬質塩化ビニル管切断工		100	口	1.0	
FRP筒	B-800J		個	1.0		ホリエレン管据付工		100	m	4.9	
座台	THP11		個	1.0		ホリエレン管継手工	融着継手	100	箇所	1.0	
配水ホリ 直管	5.0m/本	100	本	1.0		ホリエレン管継手工	メカニカル継手	100	口	8.0	
配水ホリ EF ソケット	両受	100	個	1.0		管明示テープ工	PE管	100	m	4.9	
鋳鉄製メカ形トレッサー 異種管	PE*VP	100	個	1.0		管明示シート工			m	174.5	
鋳鉄製メカ形曲管90°	PE	100	個	3.0		マーカ設置工	材料込み		箇所	2.0	
管明示テープ	ロール巻		m	174.9							
保安シート	シングル W=150mm		m	174.5							

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	工単R6-11
工 事 名	県道須原スキー場線水道管布設替(その3)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
						※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	174.9	

資材・労務(2) 数量表

(W配 PE ϕ 75)

工 事 番 号	工単R6-11
工 事 名	県道須原スキー場線水道管布設替(その3)工事

[illegible]

資材・労務(3) 数量表

(W給水管)

工 事 番 号	工単R6-11
工 事 名	県道須原スキ一場線水道管布設替(その3)工事

資						材					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量						
配水ホリ用 鑄鉄製 サトル付分水栓		150*25	個	1.0							
配水ホリ用 鑄鉄製 サトル付分水栓		75*20	個	1.0							
ホリエチレン管	PP	25	m	2.3							
ホリエチレン管	PP	20	m	5.3							
SKX 分止水用 メーターバックン付		P25	個	1.0							
SKX 分止水用 メーターバックン付		P20	個	1.0							
SKX エルホ° 90°		P25	個	1.0							
SKX エルホ° 90°		P25*V25	個	1.0							
SKX エルホ° 90°		P20	個	2.0							
TS-キャップ°		20	個	1.0							
管明示テープ°	ロール巻		m	7.6							
保安シート	シングル W=150mm		m	6.8							
分水栓用防食フィルム	13～25用(給水管) 125～150用(配水管)		枚	1.0							
分水栓用防食フィルム	13～25用(給水管) 75～100用(配水管)		枚	1.0							

資材・労務(4) 数量表

(W仮設)

工 事 番 号	工単R6-11
工 事 名	県道須原スキー場線水道管布設替(その3)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
ホリレン管	PP	20	m	5.5		ホリレン管据付工		20	m	5.5	
ホリレン管	PP	50	m	14.0		ホリレン管撤去工	再利用:しない	20	m	5.5	
ホル式サトル分水栓		100*50	組	1.0		ホリレン管据付工		50	m	14.0	
鋳鉄製メカ形キャップ		75*50	個	2.0		ホリレン管撤去工	再利用:しない	50	m	14.0	
鋳鉄製メカ形キャップ		100*50	個	1.0		サトル分水栓建込工		100*50	箇所	1.0	
鋳鉄製メカ形キャップ		150*50	個	1.0		ホリレン管継手工	メカ継手	75	口	2.0	
PLA-AP		20	個	6.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	75	口	2.0	
PLA-AP		50	個	4.0		ホリレン管継手工	メカ継手	100	口	1.0	
PLA-L		50	個	3.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	100	口	1.0	
白エルホ		50	個	4.0		ホリレン管継手工	メカ継手	150	口	1.0	
白角ニツプル		50	個	4.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	150	口	1.0	
白フッソグ	3段落以上	50*20	個	2.0		ホリレン管継手工		20	口	6.0	
SKX-L 45°		50	個	1.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	20	口	6.0	
ゲートバルブ	JIS 10K 鉛レス	20	個	2.0		ホリレン管継手工		50	口	13.0	
ゲートバルブ	JIS 10K 鉛レス	50	個	1.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	50	口	13.0	
ホリレン管用金属継手	分止水栓用	50	個	1.0		鋼管継手工	小口径管 ねじ込み接合	20	口	6.0	
						鋼管継手撤去工	再利用:する	20	口	6.0	

資材・労務(4) 数量表

(W仮設)

工 事 番 号	工単R6-11
工 事 名	県道須原スキー場線水道管布設替(その3)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
						鋼管継手工	小口径管 ねじ込み接合	50	口	13.0	
						鋼管継手撤去工	再利用:する	50	口	13.0	

資材・労務(5) 数量表

(W撤去)

工 事 番 号	工単R6-11
工 事 名	県道須原スキー場線水道管布設替(その3)工事

[illegible]