

資材・労務(1) 数量表

(W配 PE ϕ 75)

工 事 番 号	工単R6-14
工 事 名	県道淹の又堀之内線(山口)水道管布設替(その2)工事

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	工単R6-14
工 事 名	県道滝之又堀之内線(山口)水道管布設替(その2)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
塩化ビニル管	VP 4.0m/本	200	本	2.0		硬質塩化ビニル管据付工		200	m	7.0	
配水ホリ直管	5.0m/本	150	本	8.0		ホリフレ管据付工		150	m	120.7	
配水ホリEF片受直管	5.0m/本	150	本	17.0		ホリフレ管継手工	融着継手	150	口	66.0	
配水ホリEFベント90°	片受	150	個	15.0		ホリフレ管継手工	メカニカル継手工	150	口	4.0	
配水ホリEFベント90°	両受	150	個	14.0		フランジ継手工		150	口	2.0	
配水ホリEFベント11° 1/4	片受	150	個	1.0		仕切弁 バックライ弁設置(人力)		150	基	1.0	
配水ホリEFベント11° 1/4	両受	150	個	1.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁筐 C形 1号		箇所	1.0	
配水ホリEFチース	両受	150*75	個	1.0		管明示テープ工 (ホリフレ管布設工)		150	m	120.7	
配水ホリEFレギュラー	片受	150*100	個	1.0		ホリフレ管据付工		100	m	1.0	
配水ホリフランジ短管	スピコット	150	個	2.0		ホリフレ管継手工	メカニカル継手工	100	口	4.0	
鋳鉄製多形トレッサー	PE	150	個	2.0		管明示テープ工 (ホリフレ管布設工)		100	m	1.0	
水道用フランジパッキン		150	枚	2.0		管明示シート工			m	114.7	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	150	組	2.0		マーカ設置工	材工込み		箇所	3.0	
水道用バルブ	ソフトシル弁	150	個	1.0		ハンドオーガ-削孔工			箇所	7.0	
弁筐	表記：制水弁 蓋色：青		個	1.0		ハンドオーガ-賃料			式	7.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0							
座台			個	1.0							

資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	工単R6-14
工 事 名	県道滝之又堀之内線(山口)水道管布設替(その2)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ直管	5.0m/本	100	本	1.0		※技術管理費に積上					
鋳鉄製丸形トレッサ	PE	100	個	1.0		通水試験工	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)		m	121.7	
鋳鉄製丸形トレッサ 異種管	PE*ClP	100	個	1.0							
管明示テープ	ロール巻		m	121.7							
保安シート	シングル W=150mm		m	114.7							

資材・労務(3) 数量表

(W給水管)

工 事 番 号	工単R6-14
工 事 名	県道滝之又堀之内線(山口)水道管布設替(その2)工事

[illegible]

資材・労務(4) 数量表

(W仮設)

工 事 番 号	工単R6-14
工 事 名	県道滝之又堀之内線(山口)水道管布設替(その2)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
ホリレン管	PP	50	m	0.9		ホリレン管据付工		50	m	0.9	
ホリレン管	PP	25	m	4.0		ホリレン管撤去工	再利用:しない	50	m	0.9	
ホリ式サトル分水栓		100*50	組	1.0		ホリレン管据付工		25	m	4.0	
鋳鉄製メカ形キャップ	PE	150*50	個	2.0		ホリレン管撤去工	再利用:しない	25	m	4.0	
鋳鉄製メカ形キャップ	PE	75*50	個	1.0		サトル分水栓建込工	鋳鉄管	100*50	箇所	1.0	
ホリレン管用金属継手	分止水栓用	50	個	1.0		ホリレン管継手工	メカニカル継手	150	口	2.0	
PLA-AP		50	個	1.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	150	口	2.0	
PLA-AP		25	個	3.0		ホリレン管継手工	メカニカル継手	75	口	1.0	
PLA-L		50	個	2.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	75	口	1.0	
PLA-L		25	個	2.0		ホリレン管継手工		50	口	6.0	
白エルホ		25	個	1.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	50	口	6.0	
白フッソグ	3段落以上	50*25	個	1.0		ホリレン管継手工		25	口	7.0	
白角ニップル		25	個	1.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	25	口	7.0	
ゲートバルブ	10K(鉛レス)	25	個	1.0		鋼管継手工	小口径管 ねじ込み接合	50	口	2.0	
						鋼管継手撤去工	再利用:する	50	口	2.0	
						鋼管継手工	小口径管 ねじ込み接合	25	口	5.0	
						鋼管継手撤去工	再利用:する	25	口	5.0	

資材・労務(5) 数量表

(W撤去)

工 事 番 号	工単R6-14
工 事 名	県道淹之又堀之内線(山口)水道管布設替(その2)工事

[illegible]