

# 資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ50)

工 事 番 号	工単R4-13
工 事 名	中島側道1号線他水道管布設工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ EF片受直管	片受 5.0m/本	50	本	80.0		PE・PP管（GW共）据付工		50	m	463.8	
配水ホリ 直管	5.0m/本	50	本	18.0		ホリレフレ管継手工	融着継手	50	箇所	37.0	
配水ホリ EF ベント 90°	両受	50	個	30.0		ホリレフレ管継手工	融着継手	50	口	95.0	
配水ホリ EF ベント 90°	片受	50	個	6.0		分水栓建込み工 (VP)		50	箇所	1.0	
配水ホリ EF ベント 45°	両受	50	個	7.0		フランジ継手工 (7.5K)		50	口	2.0	
配水ホリ EF ベント 45°	片受	50	個	6.0		合成樹脂製弁設置工 (人力)		50	基	1.0	
配水ホリ EF フランジ短管	片受	50	個	2.0		仕切弁・空気弁ホックス設置工		50	箇所	1.0	
硬質塩化ビニル管	VP 5.0m/本	75	本	5.0		VP管据付工		75	m	15.0	
塩ビ用鑄鉄製サドル分水栓		75*50	個	1.0		管明示テープ工		50	m	463.8	
メカケット(分止水栓用)		50	個	1.0		管明示シート工			m	452.1	
分水栓用防食フィルム			枚	1.0		マーカー設置工			箇所	13.0	
水道用バルブ	ビニ弁H1製 F型	50	個	1.0		ハンドオーガ-賃料			台日	7.0	
水道用フランジパッキン	上水道用	50	枚	2.0		ハンドオーガ-削孔工			箇所	8.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	50	組	2.0		通水試験工	技術管理費に計上		m	463.8	
弁筐(トミス)	表記：制水弁 蓋色：青		個	1.0							
FRP筒	B-400J		個	1.0							
座台	THP11		個	1.0							

資材・労務(1) 数量表

(W配 PE  $\phi$  50)

工 事 番 号	工単R4-13
工 事 名	中島側道1号線他水道管布設工事

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(W排泥 HIVP  $\phi 50$ )

工 事 番 号	工単R4-13
工 事 名	中島側道1号線他水道管布設工事

資			材			労			務		
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
硬質塩化ビニル管	HIVP 5.0m/本	50	本	1.0		VP管据付工		50	m	1.6	
配水ホリ EF フランジ 短管	片受	50	個	1.0		フランジ 継手工 (7.5K)		50	口	2.0	
メカフランジ 短管	片受	50	個	1.0		配水PE管メカ継手工		50	口	1.0	
TSエルボ 90°	HIVP	50	個	2.0		合成樹脂製弁設置工(人力)		50	基	1.0	
水道用バルブ	ビニ弁HI製 F型	50	個	1.0		仕切弁・空気弁ボックス設置工		50	箇所	1.0	
水道用フランジパッキン	上水道用	50	枚	2.0		TS継手工(継手1箇所あたり)		50	箇所	2.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	50	組	2.0		管明示テープ 工		50	m	1.6	
弁筐(トミス)	表記：制水弁 蓋色：赤		個	1.0		管明示シート工			m	1.3	
FRP筒	B-400J		個	1.0							
座台	THP11		個	1.0							
管明示テープ	ロール巻		m	1.6							
保安シート	シングル W=150mm		m	1.3							