

資材・労務(1) 数量表

(消火栓更新)

工 事 番 号	消工第R4-15号
工 事 名	大浦地内消火栓更新撤去工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
メカ型フランジ付T字管		V75*75(F)	個	1.0		消火栓撤去工		φ50	基	1.0	
H1VP直管		φ75	個	1.0		VP管切断工		φ75	口	2.0	
メカ型ドレサ-		φ75	個	1.0		VP管撤去工		φ75	m	0.8	
ソフトシール仕切弁		φ75	個	1.0		VP管切断工		φ50	口	2.0	
弁筐	LJV2TD		個	1.0		VP管撤去工		φ50	m	0.8	
FRP筒	B-800		個	1.0		VP管継手工		φ75	口	4.0	
座台	THP11		個	1.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	3.0	
配水ホリFE短管	G形	φ75	個	2.0		合成樹脂製弁設置工(人力)			基	1.0	
配水ホリ直管		φ75	個	1.0		ねじ式弁筐設置工			箇所	1.0	
VP直管		φ100	個	1.0		PE管切断工		φ75	口	1.0	
地上式消火栓	22K II		基	1.0		PE管EF継手工(片受)		φ75	口	2.0	
消火栓用L型ブロック			個	1.0		PE・PP管(GW共)据付工		φ75	m	1.5	
コンクリート製消火栓ボックス1型			基	1.0		ハンドオーガ削孔工			箇所	1.0	
消火栓ボックス底板			個	1.0		VP管切断工		φ100	口	1.0	
消火栓標識・板・ポール・金具等			組	1.0		VP管据付工		φ100	m	0.8	
ボルトナット			組	3.0		消火栓設置工		φ65	基	1.0	
フランジパッキン		φ75	枚	1.0		コンクリートボックス設置工			基	1.0	

(消火栓更新)

[illegible]

(消火栓撤去)

工 事 番 号	消工第R4-15号
工 事 名	大浦地内消火栓更新撤去工事

[illegible]