

「施工プロセス」のチェックリスト

1. 工事名	_____ 工事 _____	所属課名 _____
2. 工期	令和 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 年 _____ 月 _____ 日	監督員名 _____

- ①「施工プロセス」チェックリストは、土木工事標準仕様書、建設工事請負基準約款、建設業法、労働安全衛生法等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員が確認する。
 ②チェック欄には、机上での書類・写真等での確認もしくは現場確認等により、その内容がOKであれば□に☑マークを、OKでなければ備考欄や空白に指示事項や是正状況を記入する。
 ③用語の定義 契約後：当初契約後 変更後：工期内に行う契約変更後。

査 査 項 目	種 別	確 認 項 目	チェ ック リス ト 一 覧 表 (チェックの時期の目安)	チェ ック 欄			備 考 (指示事項及びその是正状況等)		
				着 手 前	施 工 中	完 成 時			
I 施 工 体 制 一 般	I 施 工 体 制 一 般	○工程表	・ 契約の日から起算して7日以内に、工程表が提出された。(約款第3条) (契約後、変更後)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-4、水道仕様書1.1.6 ・ 提出した日で判定すること。		
		○CORINS への登録	・ 事前に監督員の確認を受け、契約締結後の10日以内に登録機関に申請した。 (請負金額500万円以上が対象工事) (契約後、登録技術者変更時、完成時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-6 ・ 変更時の技術者は主任、監理技術者のみ。 現場代理人や前記以外の技術者の変更は申請不要。 ・ コリンズへの登録は日付は、登録機関の登録日で判定する。 ・ 受注、変更、完成時の登録は監督員が登録内容確認書で確認する。 ・ 変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 ・ 工事完成日は検査が工期内であれば検査日、工期以降であれば工期末日が完成日になる(工期末~検査日に担当技術を拘束しない)ことに留意。		
		○建設業退職金共済 制度等	・ 掛金収納書を工事完成時に確認した。 (完成時) ・ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示されている。(施工時1回程度) ・ 建設業退職金共済証紙の配布状況が受払簿等により確認できる。(施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-48、水道仕様書1.1.6 ・ 中退共は、これに読み替える。(同等の他制度含む) ・ 中退共等は対象外		
		○施工体制台帳	・ 施工体制台帳が現場に備え付けられ、その写しが提出されている。(施工時の当初、施工体制変更時) ・ 施工体制台帳に下請契約書(写し)及び再下請け通知書、契約書等が添付され、下請金額が確認できる。(施工時の当初、施工体制変更時) ・ 施工体制台帳及び再下請通知書に記載の全ての業者について、社会保険等への加入の有無を確認する。(施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-12、建設業法第24条の7 ・ 変更がある毎に、監督員に提出されている。 ・ 添付が必要な書類は、施工体制台帳の下欄確認。 ・ 適正に記入されているか、添付書類に不足がないか確認する。 ・ 施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」欄で確認する。		
		○施工体系図	・ 施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示され、その写しが提出されている。(施工時の当初、施工体制変更時) ・ 施工体系図に記載のない業者が作業していない。(施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-12、建設業法第24条の7 ・ 変更がある毎に、監督員に提出されている。		
		○労災保険関係成立票	・ 「労災保険関係成立票」の標識を公衆の見やすい場所に掲示している。(施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・ 資格者証、名札等で確認する。		
		○建設業許可標識	・ 「建設業許可標識」の標識が公衆の見やすい場所に設置され、監理技術者名等が正しく記載されている。(施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		II	II	○現場代理人	・ 現場代理人は、現場に常駐している。(約款11条) (施工時) ・ 現場代理人は、受注者の現場代理人への委任事項について適切に処理している。(約款11条) (施工時適宜) ・ 現場代理人は、監督員との連絡調整を「連絡」を除き書面で行っている。(施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・ 常駐の作業日報がある。 ・ 休暇、他官庁打合せ等で現場にいなくても常駐とする。 ・ 作業工程の管理、現場の安全対策、工事現場の運営等を確認する。 ・ 変更した場合は、適切に引き継いでいる。
				○専門技術者	・ 専門技術者を選任し、配置している。(建設業法第26条の2) (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・ 専門技術者が必要となる場合に確認する。
				○作業主任者	・ 作業主任者を選任し、配置している。(労働安全衛生法第14条) (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

「施工プロセス」のチェックリスト

審査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの時期の目安)	チェック欄			備考 (指示事項及びその是正状況等)			
				着手前	施工中	完成時				
I 施工体制	II ・配置技術者 ・主任技術者 ・現場技術者 ・人	○監理技術者(主任技術者)の専任制	・配置予定技術者、施工体制台帳に記載された本人であることを資格証で確認できる。 (着手前)	<input type="checkbox"/>			・携行している資格証により本人であることを確認する。 ・下請契約の総額が4,000万以上は監理技術者が専任。 ・工事の請負金額が3,500万以上は主任技術者が専任。(下請同様)			
			・現場に常駐している。 (施工時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・常駐の作業日報がある。 ・休暇、他官庁打合せ等で現場にいないでも常駐とする。 ・変更した場合は、適切に引き継いでいる。		
			・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (建設業法第26条の3) (施工時、打合せ時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・明確な根拠に基づいて、技術的な判断を行っているか確認する。 ・各下請業者に対して指導的な役割を担っているか確認する。		
			・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		○現場技術員	・現場技術員との対応が適切である。 (建設コンサルタント等に現場技術業務委託の場合) (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-8 ・建設技術センター業務委託がこれに該当。		
		○下請業者の把握	・下請業者が建設工事指名参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-11		
II 施工状況	I 施工管理	○設計図書の照査等	・約款第19条第1項(1)から(5)に係わる設計書の照査を行なっている。 (着手前、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-3、水道仕様書1.1.5		
			・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 (着手前、施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		○施工計画書	・施工(変更を含む)に先立ち、監督員に提出した。(設計金額が500万円未満の簡易工事は監督員の承諾を得て、提出不要。) (着手前、変更時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		土農林仕様書第1編1-1-5、水道仕様書1.1.6 ・施工計画書が契約後概ね1ヶ月以内に提出されている。	
			・記載内容と現場施工方法が一致している。 (同上) (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			・記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。 (同上) (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 (同上) (着手前、変更時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		○施工管理・工事材料管理・出来形、品質管理	・新潟県コンクリート品質確保ガイドライン(案)に基づく取組を採用する工事は、その記載がある。 (着手前、変更時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		・「Poc-tech」システムを使用した場合は、システムにより作成される「打込計画書」にて施工計画を確認する。施工計画書でのコンクリート打込計画の記載は省略できる(求めなくて良い)	
			・工事材料の品質を証明する資料を整備、保管し、提示、提出している。 (検査時)					<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-21、水道仕様書2.1.1	
			・新潟県コンクリート品質確保ガイドライン(案)に基づく取組を採用する工事は、そのガイドライン(案)に基づいて施工されていることが確認できる。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・施工記録データベースへの記録確認 ・コンクリート施工中に1回以上「現場状況把握チェックシート」臨場確認 ・完了時に、リフト図(構造物毎)打込管理表(打込リフト毎)、ひび割れ調査票(構造物毎)の3帳票の提出確認
			・工事材料を品質に影響ないように保管している。 (施工時適宜)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		・施工計画書で保管方法を確認し、実際の施工と一致しているか確認する。
・自社の管理基準を持ち、その基準により社内検査が完了していることが書面で確認できる。 (着手前、検査時)			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	・施工計画書に自社の管理基準が記載されているかを確認する。		
・出来形・品質管理が工事の施工と並行してその都度行っていることが書面にて確認できる。(土木工事施工管理基準) (施工時または検査時)				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	・段階確認時に整理されているかを確認する。		
○現場環境改善	・標準仕様書、工事書類作成マニュアルに記載されている提出書類が簡潔で必要以上に作成されていない。(確認時・検査時に求めているわけではない。)					<input type="checkbox"/>	・提出済みの施工計画書や材料承認願等が再度作成されていない。 ・提出頻度を超える工事写真が作成されていない。 ・検査時の提示書類と提出書類がきちんと区別整理されている。			
	・絵パネル・標語パネル・フラワーボット・作業員休憩棟・記念植樹・安全旗掲揚・現場事務所カーペットフロア・エアコン・2重サッシ・応接室・冷蔵庫・会議室・雨具掛室・談話室・観葉植物・シャワー室・水洗トイレ・内階段・食堂・洗面所・更衣室・洗濯機 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		・現場環境改善費の計上がある場合は、施工計画書の記載を確認し、実際の施工と一致しているか確認する。		

「施工プロセス」のチェックリスト

審査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの時期の目安)	チェック欄			備考 (指示事項及びその是正状況等)	
				着手前	施工中	完成時		
II 施工状況	I 施工管理	○検査(確認を含む)及び立会い等の調整	<ul style="list-style-type: none"> 監督員の立会に当たって、段階確認についてはあらかじめ段階確認願(種別、細別、予定時期等)を提出している。(施工時適宜) 段階確認の確認時期が、適切である。(土木工事監督基準別表2)(施工時適宜) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-22、水道仕様書1.4.13	
		○工事の着手	<ul style="list-style-type: none"> 契約の日から起算して7日以内に工事に着手した。(着手時) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-10、水道仕様書1.1.6	
		○支給材料及び貸与品	<ul style="list-style-type: none"> 使用予定日の14日前までに、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。(施工時適宜) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-18	
		○建設副産物及び建設廃棄物	<ul style="list-style-type: none"> 受注者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示(資料を示し説明)した。(施工時適宜) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出した。(施工前) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土農林仕様書第1編1-1-21、水道仕様書1.1.6 土農林仕様書第1編1-1-20、水道仕様書1.1.6 ・施工計画書に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書が当初から添付されている。 ・施工計画書に記載した指定型式を確認。	
		○指定建設機械の確認	<ul style="list-style-type: none"> 指定建設機械(排出ガス対策型、低騒音型、低振動型建設機械)を使用している。(施工時) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	II 工程管理	○工程管理	<ul style="list-style-type: none"> 工程のフォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。(施工時適宜) 現場設計内容の変更への対応が早く、また地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。(施工時適宜) 官公庁の休日または夜間に作業を行った場合、事前に書面で提出した。(施工計画書等で事前に作業実施報告をしているものは除く)(施工前) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・変更に伴う工程表が速やかに提出されているか確認。 ・工事内容の変更に関する理解が的確。 ・変更に対する対外的な調整が適切。 土林仕様書第1編1-1-42、農仕様書第1編1-1-41	
		III 安全対策	○安全活動	<ul style="list-style-type: none"> 新規入場者に対する安全教育を実施し、記録がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土林仕様書第1編1-1-33、農仕様書第1編1-1-31 水道仕様書1.1.6
				<ul style="list-style-type: none"> 安全教育・訓練を月当たり半日以上実施し、記録がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェック。 ・事例は適切なものを使用しているか。
	<ul style="list-style-type: none"> 安全パトロール、作業前安全ミーティング(KY)等を実施し、記録がある。(施工時または検査時) 			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェック。	
	<ul style="list-style-type: none"> 店社パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。(施工時または検査時) 			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェック。	
<ul style="list-style-type: none"> 災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。(同一現場で複数の業者が作業する場合に設置される)(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェック。		
<ul style="list-style-type: none"> 使用機械、車輛等の点検整備等が管理され、記録がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「点検記録」でチェック。		
<ul style="list-style-type: none"> 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録(機械の作業計画書)等がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「点検記録」でチェック。		
<ul style="list-style-type: none"> 山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「点検記録」でチェック。		
<ul style="list-style-type: none"> 足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「点検記録」でチェック。		
<ul style="list-style-type: none"> 地下埋設物及び架空線に関する事故防止措置が実施されている。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・施工計画書の記述と一致するか確認する。		
<ul style="list-style-type: none"> 交通誘導員、交通安全施設が配置計画に基づき適正に配置されているとともに、交通誘導員の勤務実績が管理された記録がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・KY日誌等で配置人数をチェックする。				
<ul style="list-style-type: none"> 工事現場内・資機材置場・危険物置場の整理整頓がなされている。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・場内整理が徹底しているか確認。				
○安全パトロールの指摘事項の処理	<ul style="list-style-type: none"> 各種安全パトロールでの指導事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェック。			
IV 対外関係	○関係機関等	<ul style="list-style-type: none"> 関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土林仕様書第1編1-1-41、農仕様書第1編1-1-40、水道仕様書1.1.4 ・「記録」でチェック。		
		<ul style="list-style-type: none"> 地元住民や地権者との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、記録がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェック。		
		<ul style="list-style-type: none"> 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。(施工時または検査時) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェック。		