さく井柱状図

ボーリングNo.	55387708#003

工事名	令8現単生工第14号　広神会館消雪1号井戸ポンプ更新工事						No.	1号井戸	
所有者	魚沼市					工期			
施工位置	魚沼市今泉地内					緯度・経度	北緯 37° 15′ 20.88″ 東経 138° 58′ 35.61″		
深度	55.20 m	管種	SGP管	自然水位	GL- 5.20 m	地盤高		水温	14.0℃
管径	φ 200 mm	ストレーナー種類		適正揚水量	509 L/min	限界揚水量	787 L/min	最大揚水量	787 L/min
掘さく径		ストレーナー長		適正揚水位	GL- 15.73 m	限界揚水位	GL- 32.43 m	最大揚水位	GL- 32.43 m
備考						施工者			

標尺 (m)	深度 (m)	さく井地質 層厚 (m)	柱状図	地質	色調	記事	標本番号	地下水位	井戸構造 管番号	管長 (m)	管位 (m)	構造図	標尺 (m)	孔内検層 比抵抗 ρ (Ω-m) 10 100 1000 極間 m m m
10									11	0.20	0.20		10	
									10	5.50	5.70			
									9	5.50	11.20			
									8	5.50	16.70			
20									7	5.50	22.20		20	
									6	5.50	27.70			
30									5	5.50	33.20	H 30.50m	30	
									4	5.50	38.70	L 40.25m	40	
									3	5.50	44.20	P		
50									2	5.50	49.70		50	
									1	5.50	55.20			
60													60	

揚水管 ＝ 41.25m
φ80mm×2.75m×15本

42.25m 水中ポンプ
φ80.0mm×4段×7.50kW