マンホール蓋更新工事　数量計算書　　【実施数量表】

工種	種別 （施工区分No.）	単位	施工 No. ＭＨ No. 施工区分	別途計上 （端数処理）	1 12	2 12	3 12	4 12	5 12	6 12	7 12	8 12		
1.蓋設置・撤去工			（計）											
蓋設置		組	8.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
調整金具	H25	組	8.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
調整金具	H45	組	0.00											
調整リング	H 50 (0.03t)	個	8.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
調整リング	H100 (0.06t)	個	0.00											
調整リング	H150 (0.09t)	個	0.00											
無収縮モルタル	25kg 高流動性超早強	袋	8.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
蓋撤去	受枠・調整リング共 400kg以下	組	8.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
蓋処分	受枠共 0.09t	組	8.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
2.防護コンクリート取壊工														
構造物取壊	無筋Co	m3	0.00											
殻運搬	無筋Co廃材	m3	0.00											
廃材処理	無筋Co廃材	t	0.00											
廃リング運搬		個	8.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
廃リング処分	二次製品廃材	t	0.24		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
3.舗装版取壊・仮復旧工														
舗装版切断	AS 15cm以下	m	54.40		6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80		
舗装版切断	AS 30cm以下	m	0.00											
舗装版破砕	AS　5cm(10cm以下)	m2	20.08		2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51		
舗装版破砕	AS 10cm(10cm以下)	m2	0.00											
舗装版破砕	AS　 cm(15cm以下)	m2	0.00											
殻運搬	AS廃材	m3	1.04		0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13		
廃材処理	AS廃材	t	2.48		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31		
床掘り		m3	3.04		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38		
土砂等運搬		m3	3.04		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38		
下層・路盤工	ARC40 15cm(平均)1層	m2	0.00											
上層路盤工	M40 10cm(平均)1層	m2	0.00											
上層路盤工	M40 15cm(平均)1層	m2	20.08		2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51		
仮表層工	⑧密粒度AS(13) 5cm	m2	0.00											
4.舗装復旧工														
舗装版切断	AS 15cm以下	m	0.00											
舗装版切断	AS 30cm以下	m	0.00											
舗装版破砕	AS　5cm(10cm以下)	m2	0.00											
舗装版破砕	AS 10cm(10cm以下)	m2	0.00											
舗装版破砕	AS　 cm(15cm以下)	m2	0.00											
殻運搬	AS廃材(舗装復旧)	m3	0.00											
廃材処理	AS廃材(舗装復旧)	t	0.00											
床掘り		m3	0.00											
土砂等運搬		m3	0.00											
不陸整正		m2	0.00											
表層工	⑨密粒度AS(13F) 5cm	m2	20.08		2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51		
表層工 消ﾊﾞｲ	⑫密粒度AS(13FH)改質Ⅰ型 5cm	m2	0.00											
基層工N5	②粗粒度AS(20) 5cm	m2	0.00											
表層工N5	⑨密粒度AS(13F) 5cm	m2	0.00											
表層工N5消ﾊﾞｲ	⑫密粒度AS(13FH)改質Ⅰ型 5cm	m2	0.00											
表層工N5交差点	⑪密粒度AS(13FH)改質Ⅱ型 5cm	m2	0.00											
区画線		m	0.00											
5.交通誘導警備員														
交通誘導警備員B		人日	12.80		1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60		